

Заказчик: МП "ВЛЭС"

(наименование организации)

Основное подразделение

(наименование структурного подразделения)

Исполнитель работ ООО "ВЭК"

(наименование организации (структурного подразделения))

АКТ 37 26.12.20

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

26

декабры

20 24

Директор
(подпись)

CONCLUSIONS

ФЕФЕЛОВ М. Н.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию						
Номер по порядку	Объект основных средств	Номер			Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заводской		
	2	3	4	5	6	7
1		3188_1			279 759,57	8 мес.
1	КЛТ-10кВ ф.525-209 от ПС-525 до ПП-3-Л=4515м					

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Стоимость выполненного объема работ, руб.

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств			Стоимость выполненного объема работ, руб.							Примечание
Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	по договору (заказу)		фактическая		затраты по транспортировке оборудования		
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	КЛ-10кВ ф.525-209 от ПС-525 до РП-3 L=4515м	Модернизация					16 351 544,26			
Итого							16 351 544,26			

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации

16 631 303,83

py6.

Заспечение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены

полностью

(указать, что именно не выполнено)

По окончании работ

реконструкции

объект прошел испытания и слан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом,

реконструкцией, модернизацией:

Заменен на участке КЛ-10кВ ф. 525-209 от РУ-10кВ РП-3 до ТП-327 L=1210м г.Всеволожж кабель на АСБ2л-10 3х240. Наименование первоначального ОС не изменять.

Председатель комиссии

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Кучеренко И.П.

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Первый зам. директора

(должность)

(подпись)

Ястребов В.Ю.

(расшифровка подписи)

Зам. начальника ОКС

(должность)

(подпись)

Тетюрин А.Ю.

(расшифровка подписи)

Начальник ПТО

(должность)

(подпись)

Петришин А.Ю.

(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО

(должность)

(подпись)

Злобин Д.А.

(расшифровка подписи)

Начальник РЭС

(должность)

(подпись)

Шиповский А.А.

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

Козлова М.Ю.

(расшифровка подписи)

Мастер РЭС

(должность)

(подпись)

Андреев А.М.

(расшифровка подписи)

Объект основных средств

Слан

И.О. Генерального директора ООО "ВЭК"

(должность)

(подпись)

Тамбовцев А.В.

(расшифровка подписи)

" 26 "

декабря

20 24 г.

М.П.

Принят

Директор МП "ВПЭС"

(должность)

(подпись)

Фефелов М.Н.

(расшифровка подписи)

" 26 "

декабря

20 24 г.

М.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

Калистратова Л.Ю.

(расшифровка подписи)