

Заказчик: МП "ВПС"

(наименование организации)

Код	
Форма по ОКУД	0306002
по ОКПО	03283122

Исполнитель работ

ООО "Реновация"

(наименование структурного подразделения)

по ОКПО

22222511

(наименование организации (структурного подразделения))

Договор (заказ)

номер

ОКС-54/2023

дата

28.11.2023

АКТ

Номер документа	Дата составления
15	16.06.2025

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

Директор

ФЕФЕЛОВ М. Н.

" 16 " июня

2025 г.

(расшифровка подписи)

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер			Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заводской		
1		3	4	5	6	7
1	ВЛН-0,4кВ ТП-120 I-282м	3040			26,79	696 мес.

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.						Примечание
				по договору (заказу)				фактическая		
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации	затраты по транспортировке оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ВЛН-0,4кВ ТП-120 L=282м	реконструкция					3 210 442,61			
Итого							3 210 442,61			

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации

3 210 469,40

руб.

Заключение комиссии:

Оборотная сторона формы №ОС-3

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены

полностью
не полностью

(указать, что именно не выполнено)

По окончании работ реконструкции объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом, (ремонта, реконструкции, модернизации)

реконструкцией, модернизацией: Заменены провода на СИП-2 3х95+1х95 на участках ВЛН-0,4кВ ТП-120 Ф.2 от оп.1 до оп.23 L=780м, в т.ч. оп.1 до оп.12 L=342м, от оп.3 до оп.3/1 L=7м, от оп.4 до оп.4/1 L=20м, от оп.5 до оп.23 L=23м, от оп.7 до оп.7/3 L=52м, от оп.7 до оп.9/5 L=59м, от оп.9 до оп.9/5 L=161м, от оп.9 до оп.9/10 L=116м.

Наименование первоначального ОС изменить на "ВЛН-0,4кВ ТП-120 L=1062м г. Всеволожск

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Главный инженер	(подпись)	Кучеренко И.П.	(расшифровка подписи)
Первый зам.директора	(подпись)	Кузьминская А.В.	(расшифровка подписи)
Начальник ОКС	(подпись)	Тетурин А.Ю.	(расшифровка подписи)
Начальник ПТО	(подпись)	Петришин А.Ю.	(расшифровка подписи)
Начальник ПЭО	(подпись)	Злобин Д.А.	(расшифровка подписи)
Начальник службы РЭС	(подпись)	Шиповский А.А.	(расшифровка подписи)
Бухгалтер	(подпись)	Козлова М.Ю.	(расшифровка подписи)
Мастер РЭС	(подпись)	Кулаков В.И.	(расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдан

Исполнительный директор

Полторнов Е.А.

16 " июня 20 25 г.

МП.

Принят

Директор

Фефелов М.Н.

16 " июня 20 25 г.

МП.

Главный бухгалтер

(подпись)

Капистратова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

