

Заказчик: МП "ВГЭС"

(наименование организации)

Код
Форма по ОКУД 0306002
по ОКПО 03283122

(наименование структурного подразделения)

Исполнитель работ ООО "Реновация"

(наименование организации (структурного подразделения))

по ОКПО	
22222511	
Договор (заказ)	
номер	дата
ОКС-54/2023	28.11.2023
с	по
28.11.2023	16.06.2025

Номер документа	Дата составления
16	16.06.2025

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель \_\_\_\_\_  
" 16 " июня 2025  
Директор (подпись)  
ФЕФЕЛОВ М. Н.  
(расшифровка подписи)

Номер по ряду	Объект основных средств	Номер			Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заводской		
1	2	3	4	5	6	7
1	КП-0,4кв ТП-120 L=310м	3156			85,17	357 мес.

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по ряду	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)		фактическая			
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации	затраты по транспортировке оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КДЛ-0,4кв ТП-120 L=310м	реконструкция					200 528,21		
Итого							200 528,21		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 200 613,38 руб.

Заключение комиссии:

Оборотная сторона формы №ОС-3

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены

полностью  
не полностью

(указать, что именно не выполнено)

По окончании работ реконструкции объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом, (ремонта, реконструкции, модернизации)

реконструкцией, модернизацией: Достроен участок КЛ-0,4кВ ф.2 от РУ-0,4кВ ТП-120 до оп.1 ВЛН-0,4кВ L=27м ул.Обороны, г.Всеголожск (АСБЗл 4х150)

Наименование первоначального ОС изменить на "КЛ-0,4кВ ТП-120 L=337м г.Всеголожск"

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Объект основных средств  
Сдан

Принят

Главный инженер



(подпись)

Калистратова Д.Ю.  
(расшифровка подписи)

Главный инженер  
(должность)

(подпись)

Кучеренко И.П.  
(расшифровка подписи)

Первый зам.директора  
(должность)

(подпись)

Кузьминская А.В.  
(расшифровка подписи)

Начальник ОКС  
(должность)

(подпись)

Тетюрин А.Ю.  
(расшифровка подписи)

Начальник ПТО  
(должность)

(подпись)

Петришин А.Ю.  
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО  
(должность)

(подпись)

Знобин Д.А.  
(расшифровка подписи)

Начальник службы РЭС  
(должность)

(подпись)

Шиловский А.А.  
(расшифровка подписи)

Бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Козлова М.Ю.  
(расшифровка подписи)

Мастер РЭС  
(должность)

(подпись)

Кулаков И.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнительный директор  
(должность)

(подпись)

Подгорнов Е.А.  
(расшифровка подписи)

Директор  
(должность)

(подпись)

Федотов М.Н.  
(расшифровка подписи)

16 июня

20 25 г.

16 июня

20 25 г.