

Заказчик: МП "ВПЭС"

(наименование организации)

Код
0306002
03283122

Основное подразделение

(наименование структурного подразделения)

Исполнитель работ ООО "Реновация"

(наименование организации (структурного подразделения))

по ОКПО 22222511

Договор (заказ)

номер	ОКС-25/2023
дата	01.09.2023

АКТ

Номер документа	53
Дата составления	28.12.2024

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств

Период ремонта	по договору (заказу)	фактический	по	с
			по	с
			27.12.2024	01.09.2023
			27.12.2024	

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Директор

ФЕДЕЛОВ М. Н.

" 28 " декабря 2024 г.

(расшифровка подписи)

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер		Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта		
1	2	3	4	5	6
1	ВЛ-0,4кВ ф.3 от РУ-0,4кВ ТП-234 до оп.20 Л-583м п.Токсово	30017			92 386,53

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)		фактическая			
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации	затраты по транспортировке оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВЛ-0,4кВ ф.3 от РУ-0,4кВ ТП-234 до оп.20 Л-583м п.Токсово	Модернизация					3 370 118,67		
Итого							3 370 118,67		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации

3 462 505,20

руб.

Заключение комиссии:

Оборотная сторона формы №ОС-3

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены

полностью

не полностью

По окончании работ

реконструкции  
(ремонта, реконструкции, модернизации)

не полностью (указать, что именно не выполнено)

реконструкцией, модернизацией:

Заменены на участке ВЛН-0,4 кВ ф.3 от ПП-234 до оп.20 L=558м, от оп.7 до оп.7/5 L=161м, от оп.4 до оп.4/3 L=65м, от оп.8 до оп.8/2 L=59м п.Токсово.

Наименование первоначального ОС изменить на ВЛН-0,4кВ ф.3 от РУ-0,4кВ ПП-234 до оп.20 L=843м п.Токсово, ул.Озерная.

Председатель комиссии

Главный инженер

(подпись)

Кучеренко И.П.

(подпись)

Ястребов В.Ю.

Члены комиссии:

Первый зам.директора

(должность)

(подпись)

Тетюрин А.Ю.

Зам.начальника ОКС

(должность)

(подпись)

Петришин А.Ю.

Начальник ПТО

(должность)

(подпись)

Знобин Д.А.

Начальник ПЗО

(должность)

(подпись)

Шиповский А.А.

Начальник РЭС

(должность)

(подпись)

Козлова М.Ю.

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

Рагозин В.М.

Мастер РЭС

(должность)

(подпись)

Подгорнов Е.А.

Объект основных средств

Исполнительный директор ООО

(должность)

(подпись)

Фефелов М.Н.

Принят

М.П.

Директор МП "ВТЭС"

(должность)

(подпись)

Фефелов М.Н.

М.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

Капистратова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

" 28 "

декабря

20 24 г.

" 28 "

декабря

20 24 г.