

Заказчик: МП "ВПЭС"

(наименование организации)

Код
Форма по ОКУД
0306002
по ОКПО
03283122

Основное подразделение

(наименование структурного подразделения)

Исполнитель работ ООО "Реновация"

(наименование организации (структурного подразделения))

по ОКПО 22222511

Договор (заказ) номер ОКС-25/2023

дата 01.09.2023

АКТ

Номер документа	Дата составления
52	28.12.2024

Период ремонта	по договору (заказу)	фактический	по	с
			по	с
			27.12.2024	01.09.2023
			по	27.12.2024

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Директор

(должность)

" 28 " декабря 20 24 г

ФЕДЕЛОВ М. Н.  
(расшифровка подписи)

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер			Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заводской		
1		3	4	5	6	7
1	ВЛ-0,4кВ ф.2 от РУ-0,4кВ ТП-234 до оп.3/8 L=318м п.Токсово	30016			49 746,60	-

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)		фактически			
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации	затраты по транспортировке оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВЛ-0,4кВ ф.2 от РУ-0,4кВ ТП-234 до оп.3/8 L=318м п.Токсово	Модернизация					1 410 917,35		
Итого							1 410 917,35		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 1 460 663,95 руб.

Заключение комиссии:

Оборотная сторона формы №ОС-3

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены

полностью

(указать, что именно не выполнено)

По окончании работ

реконструкции объекта прошёл испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом, (ремонт, реконструкция, модернизация)

реконструкцией, модернизацией:

Заменены на участке ВЛ-0,4кВ ф.2 от РУ-0,4кВ ТП-234 до оп.3/9 L=353м п. Токсово, ул. Озерная провода на СИП-2 3х95+1х95. Наименование первоначального ОС изменить на ВЛ-0,4кВ ф.2 от РУ-0,4кВ ТП-234 до оп.3/9 L=353м п. Токсово, ул. Озерная (СИП-2 3х95+1х95).

Председатель комиссии

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Кучеренко И.П.

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Первый зам. директора

(должность)

(подпись)

Ястребов В.Ю.

(расшифровка подписи)

Зам. начальника ОКС

(должность)

(подпись)

Теторин А.Ю.

(расшифровка подписи)

Начальник ПТО

(должность)

(подпись)

Петришин А.Ю.

(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО

(должность)

(подпись)

Злобин Д.А.

(расшифровка подписи)

Начальник РЭС

(должность)

(подпись)

Шиловский А.А.

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

Козлова М.Ю.

(расшифровка подписи)

Мастер РЭС

(должность)

(подпись)

Рагозин В.М.

(расшифровка подписи)

Объект основных средств

Исполнительный директор ООО

(должность)

(подпись)

Подгорнов Е.А.

(расшифровка подписи)

28 декабря

20 24 г.

Принял

Директор МП "ВПС"

(должность)

(подпись)

Федотов М.Н.

(расшифровка подписи)

28 декабря

20 24 г.

М.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

Калистратова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

