

Заказчик: МП "ВТЭС"

(наименование организации)

Форма по ОКУД

по октлю

Код

0306002

03283122

Исполнитель работ

000 "MAC"

(наименование структурного подразделения)

(наименование организации (структурного подразделения))

Договор (заказ)

по ОКПД

ОКC-11/202	НOMEP
------------	-------

Дата	07.07.2023
------	------------

c	01.11.2024
---	------------

По	31.12.2024
----	------------

c 01.11.2024

по	31.12.2024
----	------------

Исполн	(подпись)	ИПО	31.12.2024
ремонта	Директор	С	01.11.2024
	ИПО	ИПО	31.12.2024

**о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

**Директор**

(ПОЛЖНОСТЬ)

28

Декабрь

20 2

ФЕФЕЛОВ М. Н.

(расшифровка подписи)

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер			Расчетная стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заводской		
1	2	3	4	5	6	7
1	Оборудование РП-1 ул.Шипканя 5	4206			135,86	314 мес.

**2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств**

Стоимость выполненного объема работ, руб.

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечания
				по договору (заказу)		фактическая			
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации	затраты по транспортным расходам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оборудование РП-1 ул. Шишкина 5	Модернизация					1 627 674,61		
	Итого						1 627 674,61		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации

1 627 810,47

py6.

Заключение комиссии:

Оборотная сторона формы №ОС-3

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены \_\_\_\_\_, полностью \_\_\_\_\_  
(указать, что именно не выполнено)  
По окончании работ \_\_\_\_\_ реконструкции \_\_\_\_\_ объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом,  
(ремонт, реконструкция, модернизация)  
реконструкцией, модернизацией: \_\_\_\_\_ Установка в РП-1 ячейки 16 КСО-272 г.Всеволожск, ул.Наторная (инв.№ 4206). Наименование первоначального ОС не изменять.

Председатель комиссии

Главный инженер

(подпись)

Кучеренко И.П.

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Первый зам.директора

(подпись)

Ястребов В.Ю.

(расшифровка подписи)

Зам.начальника ОКС

(подпись)

Тетюрин А.Ю.

(расшифровка подписи)

Начальник ПТО

(подпись)

Петришин А.Ю.

(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО

(подпись)

Злобин Д.А.

(расшифровка подписи)

Начальник РЭС

(подпись)

Шигловский А.А.

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

(подпись)

Козлова М.Ю.

(расшифровка подписи)

Мастер РЭС

(подпись)

Андреев А.М.

(расшифровка подписи)

Объект основных средств

Генеральный директор ООО "МЭС"

(подпись)

Жуков Т.А.

(расшифровка подписи)

" 28 "

декабря

20 24 г.

г.

М.П.

Принял

Директор МП "ВПЭС"

(подпись)

Фефелов М.Н.

(расшифровка подписи)

" 28 "

декабря

20 24 г.

г.

М.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

Капистратова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

" 28 "

декабря

20 24 г.

г.

