

| | | |
|------------------------|---|---|
| Заказчик: МП "ВПЭС" | (наименование организации) | |
| Основное подразделение | (наименование структурного подразделения) | |
| Исполнитель работ | ООО "Реновация" | (наименование структурного подразделения) |
| Форма по ОКУД | по ОКПО | Код |
| 0306002 | | 0306002 |
| | | 03283122 |

| | | |
|----------------------|-------|-------------|
| Договор (заказ) | номер | 22222511 |
| | дата | ОКС-18/2024 |
| | | 13.05.2024 |
| по договору (заказу) | с | 13.05.2024 |
| | по | 11.12.2025 |
| фактический | с | 13.05.2024 |
| | по | 11.12.2025 |

| | |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| 59 | 11.12.2025 |

АКТ

о приеме-сдаче огрехонтированных, реконструируемых, модернизированных объектов основных средств

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Директор

ФЕФЕЛОВ М. Н.

(расшифровка подписи)

" 11 " декабря 20 25

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

| Номер по порядку | Объект основных средств | Номер | | | заводской | Восстановительная (остаточная) стоимость, руб. | Фактический срок эксплуатации |
|------------------|---|-------------|----------|----------|-----------|--|-------------------------------|
| | | инвентарный | паспорта | паспорта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 мес. |
| 1 | КЛ-6кВ ф.640-01 от ПС-640 до оп.1 L=52м | 30811 | | | | 1 897,09 | |

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

| Номер по порядку | Объект основных средств | Вид работы | Затраты на демонтаж, руб. | Стоимость выполненного объема работ, руб. | | | | | Примечание |
|------------------|---|---------------|---------------------------|---|-----------------------------|---------|---|-------------|------------|
| | | | | по договору (заказу) | | | | фактическая | |
| | | | | ремонта | реконструкции, модернизации | ремонта | затраты по транспортировке оборудования | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КЛ-6кВ ф.640-01 от ПС-640 до оп.1 L=52м | реконструкция | | | | | 1 150 015,56 | | |
| Итого | | | | | | | 1 150 015,56 | | |

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации

1 151 912,65

руб.

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены

полностью

не полностью

(указать, что именно не выполнено)

По окончании работ реконструкции объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом,

реконструкцией, модернизацией: Заменены провода на участке КЛ-6кВ ф. 640-01 от РУ-6кВ ПС-640 до каб. оп. 1 к ТП-221 L=90м г. Всеволожск (АПыПу2г-10 3(1х240/35). Наименование первоначального ОС изменить на КЛ-6кВ ф. 640-01 от РУ-6кВ ПС-640 до каб. оп. 1 к ТП-221 L=90м г. Всеволожск (АПыПу2г-10 3(1х240/35)).

Председатель комиссии

Главный инженер
(должность)

Кучеренко И.П.

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Первый зам. директора
(должность)

Кузьминская А.В.

(расшифровка подписи)

Начальник ОКС
(должность)

Тетурин А.Ю.

(расшифровка подписи)

Начальник ПТО
(должность)

Петришин А.Ю.

(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО
(должность)

Злобин Д.А.

(расшифровка подписи)

Начальник службы РЭС
(должность)

Шиловский А.А.

(расшифровка подписи)

Бухгалтер
(должность)

Козлова М.Ю.

(расшифровка подписи)

Мастер РЭС
(должность)

Андреев А.М.

(расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал Исполнительный директор ООО

Подгорнов Е.А.

(расшифровка подписи)

" 11 " декабря 20 25 г.

Принял

Директор МП "ВЛЭС"

Фефелов М.Н.

(расшифровка подписи)

" 11 " декабря 20 25 г.

М.П.

Главный бухгалтер

Калистратова Л.Ю.

(расшифровка подписи)