

Заказчик: МП "ВПЭС"

(наименование организации)

Основное подразделение

(наименование структурного подразделения)

Исполнитель работ ООО "Реновация"

(наименование организации (структурного подразделения))

Код	
Форма по ОКУД	0306002
по ОКПО	03283122

по ОКПО 22222511

Договор (заказ) по ОКПО

Период ремонта	по договору (заказу)	фактический	по ОКПО	
			номер	дата
	с	по	01.09.2023	01.09.2023
	с	по	27.12.2024	27.12.2024

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Директор

(подпись)

" 28 " декабря 20 24 г.

(подпись)

ФЕФЕЛОВ М. Н.

(гашифривка подписи)

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер			Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заводской		
1	2	3	4	5	6	7
1	ВЛ-0,4кВ ф.1 от РУ-0,4кВ ТП-234 до оп.13 L=428м п.Токсово	30015			63 959,91	-

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.						Примечание
				по договору (заказу)		фактическая				
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации	затраты по транспортировке оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ВЛ-0,4кВ ф.1 от РУ-0,4кВ ТП-234 до оп.13 L=428м п.Токсово	Модернизация					2 365 678,64			
Итого							2 365 678,64			

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 2 429 638,55 руб.

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены

полностью

(уведать, что именно не выполнено)

По окончании работ

реконструкции

объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом,

реконструкцией, модернизацией:

Заменены на участке ВЛИ-0,4 кВ ф.1 от ТП-234 до оп.16 L=439м (СИП-2 3х95+1х95), от оп.8 до оп.8/4 L=108м, от оп.12 до оп.12/1 L=45м провода на СИП-2 3х70+1х70 п.Токсово. Наименование первоначального ОС изменить на ВЛИ-0,4кВ ф.1 от РУ-0,4кВ ТП-234 до оп.16 L=592м п.Токсово, ул.Озерная.

Председатель комиссии

Главный инженер

(подпись)

Кучеренко И.П.

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Первый зам.директора

(подпись)

Ястребов В.Ю.

(расшифровка подписи)

Зам.начальника ОКС

(подпись)

Тетюрин А.Ю.

(расшифровка подписи)

Начальник ПТО

(подпись)

Петришин А.Ю.

(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО

(подпись)

Знобин Д.А.

(расшифровка подписи)

Начальник РЭС

(подпись)

Щиловский А.А.

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

(подпись)

Козлова М.Ю.

(расшифровка подписи)

Мастер РЭС

(подпись)

Ратозин В.М.

(расшифровка подписи)

Объект основных средств

Исполнительный директор ООО "Реноваид"

(подпись)

Потгорнов Е.А.

(расшифровка подписи)

Сдан

(подпись)

" 28 " декабря 20 24 г.

Принят

Директор МП "ВПС"

(подпись)

Федотов М.Н.

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

Калистратова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

