

МП «ВПЭС»

« 05 » апреля 2018 г.

«Утверждаю»

Главный инженер МП ВПОС

г. Всеволожск

201 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП-44 ф. № 7 «Советская к Плоткина» инв. № 3217

(наименование объекта)

по адресу г. Всеволожск ул. Культуры и ул. Советская

№ п/п	Выявленные дефекты	Объем необходимого ремонта	Примечания
1	2	3	4
1	Провисание провода, наличие скруток, малое сечение (А-35)	Замена провода на СИП-2 4х95 от оп. №1 до оп. №17	Длина-530м.
2	Провисание провода, наличие скруток, малое сечение (А-35)	Замена провода на СИП-2 4х70 от оп. №13 до оп. №13/2	Длина-40м.
3	Провисание провода, наличие скруток, малое сечение (А-25)	Замена провода на СИП-2 4х50 от оп. №9 до оп. №9/3, оп. №12 до оп. №12/2	Длина-260м.
4	Малое сечение КЛ-0,4кВ АСВ 4х95	Замена КЛ-0,4кВ от ТП-44 до оп. №1 АВБбшв 4х185	Длина-40м.
5	Сколы, трещины на поверхности опор сверх нормы	Замена опор с откосами №7, №9, №9/3, №12, №12/2, №17	СВ95-12 шт.
6	Требуется укрепление анкерных опор	Установка дополнительных откосов Оп. №11/2, №13/2, монтаж оттяжек оп. №11, №13	СВ95-2 шт. Оттяжка-2 комп.
7	Сколы, трещины на поверхности опор сверх нормы	Замена одностоечных опор №8, №9/1, №9/2, №12/1, №9/1, №15	СВ95-6 шт.
8	Отсутствуют повторные заземления	Монтаж п/з на оп. №1, №6, №9, №9/1, №10, №11, №11/2, №11/3, №12, №12/1, №13, №13/2, №16, №17	П/З-14 комп.
9		Перевод ВЛ-0,4кВ и светильников уличного освещения от оп. №7 до оп. №17, оп. №9 до оп. №9/2, от оп. №12 до оп. №12/2	Светильников-16, ВЛ-0,4кВ-4А25

Мастер РЭС