

Инвестор	Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0322005
Заказчик (генподрядчик)	Форма по ОКПО	
Подрядчик (субподрядчик)	Форма по ОКПО	
Стройка	Форма по ОКПО	
Объект	Форма по ОКПО	

Инвестор	Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0322005
Заказчик (генподрядчик)	Форма по ОКПО	
Подрядчик (субподрядчик)	Форма по ОКПО	
Стройка	Форма по ОКПО	
Объект	Форма по ОКПО	

Мunicipальное предприятие «Всеголовское предприятие электрических сетей» (МП «ВПЭС»),
ИНН/КПП 4703005850/470301001, 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6-а
(организация, адрес, телефон, факс)
Индивидуальный предприниматель Сергиенко Виктор Павлович, ИНН 470302215738, ОГРН 304
8(921)960-65-45
(индивидуальный предприниматель, адрес, телефон, факс)
Земельный участок для строительства муниципальных домов, расположенный по адресу: 188644,
Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск,
ул. Северная, участок №20, кадастровый № 47:07:1302038:264
(наименование, адрес)

Работы по прокладке траншеи в целях осуществления технологического присоединения
энергопринимающих устройств объектов заявителя ООО «СЗ «Инвестстрой корпорация», по адресу:
188644, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Северная, участок № 20, кадастровый №
47:07:1302038:264

Вид деятельности по ОКДП	Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)	Договор подряда (контракт)
номер дата	номер дата
23	04
2024	2024

Номер документа	Дата составления	Очередной период
1	23.05.2024	с по
23.04.2024	23.05.2024	

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Подготовительные работы													
1	ФЕР47-01-001-03	Разбивка участка L=422м L=21	100 м2	13,29	1	13,29							
		Объем=(443*3) / 100											
		1 ОТ					65,65		872,49	37,64	32 840,52		
		4 М					8,32		110,57	4,55	503,09		
		3Т											
		Итого по расценке	чел.-ч	7,41		98,4789							
		ФОТ					73,97		983,06		33 343,61		
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			872,49		32 840,52		
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			898,66		33 825,74		
		Всего по позиции							628,19		23 645,17		
									2 509,91		90 814,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 201,20		720,72		27 127,90
		ФОТ							720,72		27 127,90
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			641,44		24 143,83
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			288,29		10 851,16
		Всего по позиции							1 650,45		62 122,89
3	ФЕР01-02-061-01	ШУРФЫ.Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,6	1	0,6					
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	88,5		53,1	663,75		398,25	37,64	14 990,13
		Итого по расценке					663,75		398,25		14 990,13
		ФОТ							398,25		14 990,13
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			354,44		13 341,22
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			159,30		5 996,05
		Всего по позиции							911,99		34 327,40
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы							5 072,35		187 264,81
Раздел 2. Строительство КЛ-10кВ											
4	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Т-5 Объем=(81+108+76) / 100	100 м3	2,65	1	2,65					
		1 ОТ					1 201,20		3 183,18	37,64	119 814,90
		ЗТ	чел.-ч	154		408,1					
		Итого по расценке					1 201,20		3 183,18		119 814,90
		ФОТ							3 183,18		119 814,90
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			2 833,03		106 535,26
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			1 273,27		47 925,96
		Всего по позиции							7 289,48		274 376,12
5	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Т-12 Объем=(29+52) / 100	100 м3	0,81	1	0,81					
		1 ОТ					1 201,20		972,97	37,64	36 622,59
		ЗТ	чел.-ч	154		124,74					
		Итого по расценке					1 201,20		972,97		36 622,59
		ФОТ							972,97		36 622,59
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			865,94		32 594,11
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			389,19		14 649,04
		Всего по позиции							2 228,10		83 865,74
6	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Т-14 Объем=(28+20) / 100	100 м3	0,48	1	0,48					
		1 ОТ					1 201,20		576,58	37,64	21 702,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	154		73,92					
		Итого по расценке					1 201,20		576,58		21 702,47
		ФОТ							576,58		21 702,47
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			513,16		19 315,20
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			230,63		8 680,99
		Всего по позиции							1 320,37		49 698,66
7	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Т-13 (16м) Объем=(0,8*1,25*16*2) / 100	100 м3	0,32	1	0,32					
		1 ОТ					1 201,20		384,38	37,64	14 468,06
		ЗТ	чел.-ч	154		49,28					
		Итого по расценке					1 201,20		384,38		14 468,06
		ФОТ							384,38		14 468,06
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			342,10		12 876,57
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			153,75		5 787,22
		Всего по позиции							880,23		33 131,85
8	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Т-15 (21м) Объем=(1,0*1,25*21) / 100	100 м3	0,2625	1	0,2625					
		1 ОТ					1 201,20		315,32	37,64	11 868,64
		ЗТ	чел.-ч	154		40,425					
		Итого по расценке					1 201,20		315,32		11 868,64
		ФОТ							315,32		11 868,64
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			280,63		10 563,09
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			126,13		4 747,46
		Всего по позиции							722,08		27 179,19
9	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=143 / 100	100 м3	1,43	1	1,43					
		1 ОТ					663,75		949,16	37,64	35 726,38
		ЗТ	чел.-ч	88,5		126,555					
		Итого по расценке					663,75		949,16		35 726,38
		ФОТ							949,16		35 726,38
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			844,75		31 796,48
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			379,66		14 290,55
		Всего по позиции							2 173,57		81 813,41
10	ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей Объем=(73,6*9) / 100	100 м3	6,624	1	6,624					
		1 ОТ					669,24		4 433,05	37,64	166 860,00
		2 ЭМ					846,56		5 607,61	10,32	57 870,54
		ЗТ	чел.-ч	85,8		568,3392					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по расценке											
							1 515,80		10 040,66		224 730,54
ФОТ											
Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)			%	89		89			4 433,05		166 860,00
Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)			%	41		41			3 945,41		148 505,40
Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)			%	41		41			1 817,55		68 412,60
Всего по позиции									15 803,62		441 648,54
11	ФЕР34-02-003-01	Устройство трубопроводов из полистиленовых труб: до 2 отверстий	канал.км	0,486	1	0,486					
Объем=486/1000											
1 ОТ							1 125,18		546,84	37,64	20 583,06
4 М							63 068,02		30 651,06	4,55	139 482,32
3Т			чел.-ч	133		64,638					
Итого по расценке							64 193,20		31 197,90		160 045,38
ФОТ											
Пр/812-028.0-1 НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения			%	98		98			546,84		20 583,06
Пр/774-028.0 СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения			%	58		58			535,90		20 171,40
Всего по позиции									317,17		11 938,17
Всего по позиции									32 050,97		192 154,95
12	ФССЦ-24.3.03.14-0006	Трубы напорные из полистилена с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упороченного полипропилена ПЭ100, SDR 17, диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	486	1	486	265,85		129 203,10	4,55	587 874,11
Всего по позиции									129 203,10		587 874,11
Итого по разделу 2 Строительство КП-10кВ									191 671,52		1 771 742,57
Раздел 3. Благоустройство											
13	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,055	1	0,055					
Объем=(22*0,25) / 100											
1 ОТ							115,49		6,35	37,64	239,01
2 ЭМ							3 262,79		179,45	10,32	1 851,92
3 в т.ч. ОТм							171,22		9,42	37,64	354,57
4 М							12,20		0,67	4,55	3,05
3Т			чел.-ч	14,4		0,792					
3Тм			чел.-ч	13,88		0,7634					
Итого по расценке							3 390,48		186,47		2 093,98
ФОТ											
Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги			%	147		147			15,77		593,58
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги			%	134		134			23,18		872,56
Всего по позиции									21,13		795,40
Всего по позиции									230,78		3 761,94
14	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе	м3	6,05	1	6,05	55,26		334,32	4,55	1 521,16
Объем=5,5*1,1											
Всего по позиции									334,32		1 521,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,044	1	0,044					
		Объем=(22*0,2) / 100									
		1 ОТ					173,23		7,62	37,64	286,82
		2 ЭМ					5 268,76		231,83	10,32	2 392,49
		3 в т.ч. ОТм					267,67		11,78	37,64	443,40
		4 М					17,08		0,75	4,55	3,41
		ЗТ	чел.-ч	21,6		0,9504					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		0,9064					
		Итого по расценке					5 459,07		240,20		2 682,72
		ФОТ							19,40		730,22
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			28,52		1 073,42
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			26,00		978,49
		Всего по позиции							294,72		4 734,63
16	ФССЦ-02.2.04.04-0130	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	4,4	1	4,4	206,11		906,88	4,55	4 126,30
		Всего по позиции							906,88		4 126,30
17	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (22*0,8л=17,6л*1,05кг=18,48кг)	т	0,03696	1	0,03696					
		Объем=18,48*2/1000									
		2 ЭМ					39,10		1,45	10,32	14,96
		3 в т.ч. ОТм					7,15		0,26	37,64	9,79
		ЗТм	чел.-ч	0,66		0,0243936					
		Итого по расценке					39,10		1,45		14,96
		ФОТ							0,26		9,79
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			0,38		14,39
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			0,35		13,12
		Всего по позиции							2,18		42,47
18	ФССЦ-01.2.01.01-1024	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100	т	0,0380688	1	0,0380688	1 615,23		61,49	4,55	279,78
		Всего по позиции							61,49		279,78
19	ФЕР27-06-068-01	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см	100 м2	0,22	1	0,22					
		Объем=22 / 100									
		1 ОТ					59,73		13,14	37,64	494,59
		2 ЭМ					366,03		80,53	10,32	831,07
		3 в т.ч. ОТм					19,33		4,25	37,64	159,97
		4 М					125,02		27,50	4,55	125,13
		ЗТ	чел.-ч	7,06		1,5532					
		ЗТм	чел.-ч	1,75		0,385					
		Итого по расценке					550,78		121,17		1 450,79
		ФОТ							17,39		654,56
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			25,56		962,20
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			23,30		877,11
		Всего по позиции							170,03		3 290,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ФССЦ.04.2.01.01.0039	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I	т	2,3562	1	2,3562	491,01		1 156,92	4,55	5 263,99
Всего по позиции											
Итого по разделу 3 Благоустройство											
Итого по акту:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Монтажные работы											
в том числе:											
материалы											
Итого											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
ВСЕГО по акту											

Сдал Индивидуальный предприниматель

Принял Директор МП «ВПЭС»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

