

МП «ВПЭС»

« 06 » 2012 г.

г. Всеволожск

АП 18 № 26.1
№ 26.2

«Утверждаю»

Главный инженер МП ВПЭС

Кучеренко И.П.

2012 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП-120 ф.№2 от оп.№5 «Обороны»

(наименование объекта)

по адресу: ул. Обороны

№ п/п	Выявленные дефекты	Объем необходимого ремонта	Примечания
1	2	3	4
1	Провисание провода, наличие скруток, малое сечение (А-50)	Замена провода на СИП-2 4х95 от оп.№1 до оп.№12	Длина-380м.
2	Провисание провода, наличие скруток, малое сечение (А-25)	Замена провода на СИП-2 4х35 от оп.№7 до оп.№7/2, оп.№7 до оп.№7/4	Длина-140м.
3	Провисание провода, наличие скруток, малое сечение (А-25)	Замена провода на СИП-2 4х50 от оп.№9 до оп.№9/3, оп.№9 до оп.№9/7	Длина-290м.
4		Монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-120 до оп.№1 АВБбшв 4х185	Длина-45м.
5	Сколы, трещины на поверхности опор сверх нормы	Замена одностоечных опор №7/1, №7/3, №9/1, №9/2, №9/4, №9/5, №9/6, (оп.№9/4, 9/5 вынос с участков)	СВ95-7 шт.
6	Длина пролета сверх нормы	Добавление опор между №9-№9/1, №9/1-№9/2, №9/2-№9/3	СВ95-3 шт.
7	Требуется укрепление анкерных опор	Монтаж оттяжки оп.№5	Оттяжка-1 комп.
8	Сколы, трещины на поверхности опор сверх нормы	Замена опор с откосом №1, №5, №9, №12, №7/2, №7/4, №9/3, №9/7	СВ95-16 шт.
9	Отсутствуют повторные заземления	Монтаж п/з на оп.№1, №5, №7, №7/2, №7/4, №9, №9/1, №9/2, №9/3, №9/6, №12.	П/З-11 комп.
10		Перевод ВЛ-0,4кВ и светильников уличного освещения от оп.№5 до оп.№12, оп.№9 до оп.№9/7, от оп.№7 до оп.№7/4	Светильников-18, ВЛ-0,4кВ-4А25

Мастер РЭС

Кулаков В.И.

Принятая комиссия АТО