

## МП «ВПЭС»

« 12 » 10 2018 г.

г.Всеволожск

«Утверждаю»  
Главный инженер МП ВПЭС  
Кучеренко И.П. 2018 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ВЛ-0,4кВ от ТП-117 ф. № 8 «Плоткина» инв. № 3011  
(наименование объекта) тип, марка, сечение, инв. №.

по адресу: г. Всеволожск, ул. Плоткина

№п/п	№ фидера/линии № ТП/ПС	Длина L	Класс U	Выявленные дефекты	Объем необходимого ремонта	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП-117 ф. № 8	300м.	0,4кВ	Провисание провода, наличие скруток, малое сечение(А-35)	Замена провода на СИП-2 4х95 от оп. №1 до оп. №9	
2	ТП-117 ф. № 8	50м.	0,4кВ	Провисание провода, наличие скруток, малое сечение(А-35)	Замена провода на СИП-2 4х50 от оп. №3 до оп. №3/2	
3	ТП-117 ф. № 8	35 м.	0,4кВ	Малое сечение КЛ-0,4кВ АСБ 4х50	Замена КЛ-0,4кВ от ТП-153 до оп.№1 - АВБбшв 4х185	
4	ТП-117 ф. № 8		0,4кВ	Сколы, трещины на поверхности опор сверх нормы, опоры шестигранные.	Замена опор с откосами №1,№9	СВ95-4 шт.
5	ТП-117 ф. № 8		0,4кВ	Сколы, трещины на поверхности опор сверх нормы, опоры шестигранные.	Замена одностоечных опор №2,№3/1,№3/2,№4,№5,№7,№8	СВ95-7 шт.
6	ТП-117 ф. № 8		0,4кВ	Сколы, трещины на поверхности откоса сверх нормы	Замена откоса на оп. № 6	СВ95-1 шт.
7	ТП-117 ф. № 8			Отсутствуют повторные заземления	Монтаж п/з на оп. №1,№2,№3/2,№4,№5,№6,№9	П/З-7 комп.
8	ТП-117 ф. № 8				Перевод ВЛ-0,4кВ и светильников уличного освещения от оп.№1 до оп.№9	Светильников -7, ВЛ-0,4кВ - 4А25

мастер РЭС

